

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和2年度 道路メンテナンス補助事業 丸谷3号橋 橋梁撤去工事	
場 所	板倉町 大字 大高嶋 地先	
種 別	橋梁撤去工事	
概 要	変 更 前	橋梁撤去工事 L=8.0m W=4.0m 舗装版切断 L=15.5m 舗装版破碎 A=33.7m ² 基礎杭撤去 N=12本 下層路盤工(町道部) A=390.0m ² 下層路盤工 A=25.5m ² 上層路盤工 A=25.5m ² 表層工 A=25.5m ² 防護柵撤去 L=14.0m 防護柵設置工 L=24.2m
	変 更 後	橋梁撤去工事 L=8.0m W=4.0m 舗装版切断 L=11.8m 舗装版破碎 A=21.3m ² 基礎杭松杭撤去 N=22本 下層路盤工(町道部) A=387.2m ² 下層路盤工 A=15.8m ² 上層路盤工 A=15.8m ² 表層工 A=15.8m ² 防護柵撤去 L=13.6m 防護柵設置工 L=26.2m
実施期間	変 更 前	令和2年10月15日 から 令和3年3月12日 まで
	変 更 後	令和2年10月15日 から 令和3年3月12日 まで
契約金額	変 更 前	11,220,000 円 (うち消費税 1,020,000 円)
	変 更 後	10,505,000 円 (うち消費税 955,000 円)
契 約 変 更 理 由	撤去予定であった基礎杭について、当初は近隣橋梁の事例を踏まえてコンクリート基礎杭を想定していたが、実際に施工したところ松杭が埋設されており、撤去・運搬処理をコンクリート杭に係る工事から松杭に係る工事に変更したい。以上より変更減としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬5950
	名 称	三郷建設工事(株) 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署	都市建設課 建設係	