

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成28年度 町道6060号線 道路改良工事	
場 所	板倉町大字 大荷場 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 L=165.1m W=4.5m ・置換工 V=246.2m ³ ・下層路盤工(t=20cm) A=837.5m ² ・上層路盤工(t=7cm) A=841.5m ² ・表層工 (t=4cm) A=844.3m ² ・区画線工 一式
	変 更 後	道路改良工事 L=165.1m W=4.5m ・置換工 V=241.1m ³ ・下層路盤工(t=20cm) A=803.7m ² ・上層路盤工(t=7cm) A=787.8m ² ・表層工 (t=4cm) A=811.7m ² ・集水桝調整 2箇所 ・区画線工 一式
実施期間	変 更 前	平成28年9月26日 から 平成29年2月24日 まで
	変 更 後	平成28年9月26日 から 平成29年2月24日 まで
契約金額	変 更 前	7,128,000 円 (うち消費税 528,000 円)
	変 更 後	7,106,400 円 (うち消費税 526,400 円)
契 約 変 更 理 由	町道東側の路肩幅確保のため、舗装幅を減としたため。また、工事の進捗に伴い集水桝の調整が2箇所必要となったため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421
	名 称	尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係	