

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 町道3126号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 海老瀬 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=106m、幅員W=4.5m 舗装版取壊工 A=10.2m <sup>2</sup> 置換工 V=128.3m <sup>3</sup> 下層路盤工 A=427.6m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=414.3m <sup>2</sup> 表層工 A=410.8m <sup>2</sup> 表層工(県道) A=10.2m <sup>2</sup> 給水管布設替工 L=0.0m 伐採工 N=0式
	変 更 後	道路改良工事 延長L=106m、幅員W=4.5m 舗装版取壊工 A=13.4m <sup>2</sup> 置換工 V=128.5m <sup>3</sup> 下層路盤工 A=429.6m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=416.9m <sup>2</sup> 表層工 A=414.2m <sup>2</sup> 表層工(県道) A=10.2m <sup>2</sup> 給水管布設替工 L=93.0m 伐採工 N=一式
実施期間	変 更 前	平成29年 9月27日 から 平成30年 2月16日 まで
	変 更 後	平成29年 9月27日 から 平成30年 2月16日 まで
契約金額	変 更 前	3,456,000 円 (うち消費税 256,000 円)
	変 更 後	4,752,000 円 (うち消費税 352,000 円)
契 約 変 更 理 由	<p>本件工事用地内において、工事影響範囲内に個人7軒共同使用のφ25給水管があり、群馬東部水道企業団に本管布設替えを依頼していたが、工事発注後に給水管布設替え工事は出来ないとの回答があったため、本件工事にて給水管布設替え工事を実施した。</p> <p>また、前年度に施工した旧堤防の切土法面が砂質土であり崩壊が激しく、法面の勾配を緩やかに変更したことに伴い、立木(高木5本)撤去を行ったため。</p>	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	