

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成29年度 防災・安全交付金事業 第九号橋外2橋 橋梁補修設計業務委託
場 所	板倉町 大字 岩田 外地先
種 別	設計業務
概 要	変更前 橋梁補修設計業務 (町道橋3橋の橋梁補修設計) 第九号橋 橋長L=10.6m、W=3.4m 第一号橋 橋長L=20.2m、W=2.4m 第二号橋 橋長L=20.0m、W=2.4m 設計概要 防護柵、床版、主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出等に係る補修設計
	変更後 橋梁補修設計業務 (町道橋3橋の橋梁補修設計) 第九号橋 橋長L=10.6m、W=3.4m 第一号橋 橋長L=20.2m、W=2.4m 第二号橋 橋長L=20.0m、W=2.4m 設計概要 防護柵、床版、主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出、舗装試掘調査等に係る補修設計
実施期間	変更前 平成29年 9月27日 から 平成30年 3月16日 まで
	変更後 平成29年 9月27日 から 平成30年 3月16日 まで
契約金額	変更前 5,940,000 円 (うち消費税 440,000 円)
	変更後 5,972,400 円 (うち消費税 442,400 円)
契 約 変 更 理 由	設計実施にあたり、設計する上で必要な既設舗装構成が不明であり、舗装試掘調査を実施したため。
契 約 業 者	住 所 高崎市倉賀野町4221番地13
	名 称 (株)アイ・ディー・エー 代表取締役 今井 久登
担 当 部 署	都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成29年度 防災・安全交付金事業 車口橋外1橋 橋梁補修設計業務委託
場 所	板倉町 大字 飯野 地先
種 別	設計業務
概 要	変更前 橋梁補修設計業務（町道橋2橋の橋梁補修設計） 車口橋 橋長L=38.0m、W=4.6m 新村1号橋 橋長L=19.0m、W=4.6m 設計概要 防護柵、床版、主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出等に係る補修設計
	変更後 橋梁補修設計業務（町道橋2橋の橋梁補修設計） 車口橋 橋長L=38.0m、W=4.6m 新村1号橋 橋長L=19.0m、W=4.6m 設計概要 防護柵、床版、主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出、舗装試掘調査、有害物質含有塗膜分析調査等に係る補修設計
実施期間	変更前 平成29年11月 2日 から 平成30年 3月16日 まで
	変更後 平成29年11月 2日 から 平成30年 3月16日 まで
契約金額	変更前 5,076,000 円（うち消費税 376,000 円）
	変更後 6,588,000 円（うち消費税 488,000 円）
契約変更理由	設計実施にあたり、設計する上で必要な既設舗装構成が不明であり、舗装試掘調査を実施した。また、現地踏査の結果、塗膜にPCDや鉛などの有害物質が含まれている可能性があるため、有害物質含有塗膜分析調査を実施した。また、定期点検での想定に比べ損傷箇所が多く確認でき、補修必要箇所にあわせ補修設計項目を増やしたため。
契約業者	住 所 高崎市倉賀野町4221番地13
	名 称 (株)アイ・ディー・エー 代表取締役 今井 久登
担 当 部 署	都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 町道維持修繕工事(町内一円)	
場 所	板倉町 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	町道維持修繕工 <ul style="list-style-type: none"> ・ 側溝施設 (GPU3-300×300) L=180.0m ・ " 撤去 (GPU3-300×300) L=180.0m ・ 防護柵撤去 (GR-C-4E) L=130.0m ・ " 撤去 (GR-C-4E) L=130.0m
	変 更 後	町道維持修繕工 n = 23箇所 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土砂崩落補修 ・ 溝蓋補修・インターロッキングブロック補修 ・ 法面崩れ補修等
実 施 期 間	変 更 前	平成29年 6月 1日 から 平成30年 3月10日 まで
	変 更 後	平成29年 6月 1日 から 平成30年 3月10日 まで
契 約 金 額	変 更 前	5,940,000 円 (うち消費税 440,000 円)
	変 更 後	6,102,000 円 (うち消費税 452,000 円)
契 約 変 更 理 由	行政区等から出された苦情・要望等に対応すべく補修箇所増となったため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬 5950番地
	名 称	三郷建設工業(株) 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成29年度 舗装維持修繕工事(町内一円)
場 所		板倉町 地内
種 別		舗装工事
概 要	変 更 前	舗装維持修繕工 ・オーバーレイ A = 1,000m ² ・表層工 A = 500m ² ・舗装版破碎 A = 300m ² ・交通誘導員 一式
	変 更 後	舗装維持修繕工 n = 16箇所 ・オーバーレイ ・パッチング補修 ・歩道陥没補修 ・路肩補修
実施期間	変 更 前	平成29年6月1日 から 平成30年3月10日 まで
	変 更 後	平成29年6月1日 から 平成30年3月10日 まで
契約金額	変 更 前	5,994,000 円 (うち消費税 444,000 円)
	変 更 後	6,555,600 円 (うち消費税 485,600 円)
契約変更理由		行政区等から出された苦情・要望等に対応すべく補修箇所増となったため。
契約業者	住 所	板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係