

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	下五箇地区洪水避難タワー新設工事
場 所	板倉町 下五箇 213-3
種 別	鋼構造物工事
概 要	変 更 前 洪水時の避難施設（鉄骨造） 鉄骨工事 一式 （避難ステージ有効面積 50.44㎡） 基礎工事 一式 塗装工事 一式 外構工事 一式 ほか
	変 更 後 洪水時の避難施設（鉄骨造） 鉄骨工事 一式 （避難ステージ有効面積 50.44㎡） 基礎工事 一式 塗装工事 一式 外構工事 一式 調査ボーリング 一式 ほか
実施期間	変 更 前 平成30年 5月 1日 から 平成30年 7月17日 まで
	変 更 後 平成30年 5月 1日 から 平成30年11月15日 まで
契約金額	変 更 前 22,680,000 円（うち消費税 1,680,000 円）
	変 更 後 24,364,800 円（うち消費税 1,804,800 円）
契約変更理由	地業工事の杭工事において、支持層への根入れを確認するために調査ボーリングの必要が生じたため。
契約業者	住 所 群馬県邑楽郡板倉町大字西岡新田421番地
	名 称 尾崎建設株式会社
担 当 部 署	総務課 行政安全係