

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

| 契 約 内 容     |   |  |
|-------------|---|--|
| 名 称         | 令和元年度 町道3302号線 舗装新設工事   |  |
| 場 所         | 板倉町 大字 海老瀬 地内   |  |
| 種 別         | 舗装工事  |  |
| 概 要         | 変 更 前   | 舗装新設工事(N0.0~N0.4+4.8) L=84.8m W=4.5~5.0m<br>表層工(t=4cm) A=409.3m <sup>2</sup> 舗装版取壊工 A=99.3m <sup>2</sup><br>上層路盤工(t=7cm) A=383.2m <sup>2</sup> 給水管布設替工 N=1式<br>下層路盤工(t=20cm) A=391.6m <sup>2</sup> |
|             | 変 更 後   | 舗装新設工事(N0.0~N0.4+4.8) L=84.8m W=4.5~5.0m<br>表層工(t=4cm) A=418.1m <sup>2</sup> 舗装版取壊工 A=91.8m <sup>2</sup><br>上層路盤工(t=7cm) A=382.6m <sup>2</sup> 給水管布設替工 N=1式<br>下層路盤工(t=20cm) A=391.4m <sup>2</sup> |
| 実 施 期 間     | 変 更 前   | 令和元年11月26日 から 令和2年3月13日 まで   |
|             | 変 更 後   | 令和元年11月26日 から 令和2年3月13日 まで   |
| 契 約 金 額     | 変 更 前   | 3,113,000 円 (うち消費税 283,000 円)  |
|             | 変 更 後   | 3,135,000 円 (うち消費税 285,000 円)  |
| 契 約 変 更 理 由 | 水道の給水管切り回し工事について、当初見込んでいた延長及び箇所数を現地に合わせた実延長及び箇所数にて変更増減をしたい。また、既設道路部にあるコンクリート舗装と取り壊したところ、当初見込んでいた体積よりも多かったため、現地に合わせた実体積にて変更増としたい。以上より、変更増としたい。 |  |
| 契 約 業 者     | 住 所   | 板倉町大字海老瀬2763   |
|             | 名 称   | (有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄  |
| 担 当 部 署     | 都市建設課 建設係   |  |