

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和5年度 町道2179号線 道路改良工事
場 所	板倉町大字 大高嶋 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変更前 道路改良工事(N0.0~N0.6+15.9) L=135.9m、W=4.5m  表層工(t=4cm) A=510.9m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=517.7m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=531.2m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm)V=159.4m <sup>3</sup> 落蓋式側溝工(B300×H300)L=18.5m 落蓋式土留側溝工(B300×H300)L=6.0m L擁壁工(H800) L=15.7m
	変更後 道路改良工事(N0.0~N0.6+15.9) L=135.9m、W=4.5m  表層工(t=4cm) A=527.0m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=527.0m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=531.2m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm)V=159.4m <sup>3</sup> 落蓋式側溝工(B300×H300)L=18.5m 落蓋式土留側溝工(B300×H300)L=6.0m L擁壁工(H800) L=15.7m ブロック塀補償工一式
実施期間	変更前 令和5年9月28日 から 令和6年2月29日 まで
	変更後 令和5年9月28日 から 令和6年3月28日 まで
契約金額	変更前 8,030,000 円 (うち消費税 730,000 円)
	変更後 8,481,000 円 (うち消費税 771,000 円)
契約変更理由	舗装工において、民地側石積みとの間の防草対策のため、アスファルト舗装ですり付けをしたい。これにより、上層路盤工及び表層工を増工としたい。また、道路拡幅用地内にある電柱の移設が遅れており、工期内に工事完成が困難となったため、工期を延期したい。 以上のとおり設計変更したい。
契約業者	住 所 板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称 有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係