

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和5年度 町道3171号線 道路改良工事	
場 所	板倉町大字 海老瀬 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変更前 道路改良工事(NO.0~NO.6+0.95) L=120.9m、W=4.5m 上層路盤工(t=7cm) A=462.9m ² 下層路盤工(t=20cm) A=474.8m ² 置換工(t=30cm) V=142.5m ³ 落蓋式側溝工 B300×H300 L=98.3m 落蓋式土留側溝工 B300×H300 L=10.0m 集水柵工 N=5基 L型擁壁工(H900) L=15.7m ホックscalバート工(B300×H300) L=15.3m 給水設備工 L=105.0m	
	変更後 道路改良工事(NO.0~NO.6+0.95) L=120.9m、W=4.5m 上層路盤工(t=7cm) A=348.2m ² 下層路盤工(t=20cm) A=357.4m ² 置換工(t=30cm) V=107.3m ³ 落蓋式側溝工 B300×H300 L=82.9m 落蓋式土留側溝工 B300×H300 L=0.0m 集水柵工 N=4基 L型擁壁工(H900) L=23.5m ホックscalバート工(B300×H300) L=10.8m 給水設備工 L=102.3m	
実施期間	変更前	令和 5年 9月28日 から 令和 6年 3月15日 まで
	変更後	令和 5年 9月28日 から 令和 6年 3月15日 まで
契約金額	変更前	11,000,000 円 (うち消費税 1,000,000 円)
	変更後	10,186,000 円 (うち消費税 926,000 円)
契約変更理由	<p>本路線の拡幅において、起点部からNo.1+13.5までの区間の改良工事にあたり、地権者からの工事協力が得られず未施工となることから、対象区間の側溝工及び路盤工等の施工数量を減少としたい。</p> <p>道路掘削時に発生した産業廃棄物(大谷石、陶器)の撤去処分、交通安全確保のため配置する交通誘導員など、実際の施工で必要とする数量にて変更したい。</p> <p>以上により、工事請負額の変更減としたい。</p>	
契約業者	住 所	板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署		都市建設課 建設係